


優秀現場代理人受賞者の受賞工事紹介



発注者	広島県東部建設事務所三原支所	
工事名	土井ノ内3地区急傾斜地崩壊対策工事	
工事場所	尾道市御調町市	
施工業者	アマノ企業株式会社	
現場代理人	角田 篤弥	
工事概要	待受擁壁工 L=77.0m 吹付法枠工 V=575m ³ 鉄筋挿入工 N=275本 等	



完 成



施 工 前



法枠吹付状況



鉄筋挿入工 削孔状況

3段法面を各段施工で行うように設計されていたため、各工種毎の調整や工程管理に苦悩しました。複数の作業が重なる際は作業打ち合わせをより綿密に行い、作業に支障をきたすことや事故が発生することの無いように人員配置や作業員同士の連絡調整に注力しました。



発注者 広島県北部建設事務所
工事名 一般県道三和大和線 道路災害防除工事（交付金）
工事場所 三次市三和町上巻、三次市三次町
施工業者 株式会社 西日本グリーンメンテナンス
現場代理人 大田 弘樹
監理技術者 中本 一義
工事概要



- ・一般県道三和大和線
 - 工事延長 L=204m
 - 増厚吹付 A=1,063㎡
 - 法枠工 L=394m
 - 落石防止網工 A=2,270㎡
- ・主要地方道三次高野線
 - 工事延長 L=60m
 - 吹付工 A=908㎡

一般県道三和大和線



施工前



完成

主要地方道三次高野線



施工前



完成

当現場は、一般県道三和大和線と主要地方道三次高野線の2箇所の道路災害防除工事でした。
2箇所共、片側交互交通規制を行いながらの作業となりましたので一般車輛への影響を少なくするよう配慮して作業をしました。

長期間にわたる工事となりましたが事故なく無事竣工することができました。



発注者 広島県西部建設事務所 呉支所
工事名 畑3丁目地区 急傾斜地崩壊対策工事
工事場所 呉市音戸町 畑三丁目
施工業者 ジーエム建設株式会社
現場代理人 水野 津代志
工事概要 工事延長L=113.7m 掘削工V=1990m³
吹付法砕工A=1180m² 擁壁工V=298m³



完 成

施 工 前

・施工箇所前面の市道が狭く、地域住民との報告・連絡・相談を密にしてトラブルもなく工事を完了しました。