

優秀現場主任者受賞者の受賞工事紹介



発注者 広島県西部建設事務所
工事名 毘沙門台一丁目28地区 急傾斜地崩壊対策工事
工事場所 広島市安佐南区毘沙門台一丁目
施工業者 アイワ産業株式会社
現場代理人 温品 信行
監理技術者 温品 信行
工事概要 工事延長L=84.2m



掘削工V=3,910㎡ 山腹水路工L=352m 法枠基礎工L=62m
植生マット工A=380㎡ 吹付砕工A=2,696㎡ (L=3,144m)



施工前



完成



掘削状況



法枠吹付状況

本現場は、施工範囲が大きい割には使用できる仮設備等の敷地が限定されていたため、資機材の搬入・搬出や残土処理方法についてもきめ細やかな調整が必要でした。

又、岩掘削が想定よりも硬かったことで、機械トラブルが続出し、当初計画より約1ヶ月遅れたことから終盤の工程管理は非常に苦労しました。

事前に課題を抽出して、対策・対応したことで大きなトラブルはありませんでしたが、長期現場の難しさを痛感しました。

今後も、本現場で得た経験を踏まえて、地元の方々に喜ばれるような現場運営を実施したいと思います。

受賞者
その2

発注者 広島県東部建設事務所 三原支所 工務第二課
工事名 向山地区 急傾斜地崩壊対策工事 その2
工事場所 三原市幸崎町 久和喜
施工業者 国土技建株式会社
現場主任者 竹野 勝盛
工事概要 工事延長 L=219.5m 掘削工 V=5,310m³
吹付法砕工 A=1,663m²



完 成



施 工 前

当現場にて苦勞した点については、毎日のように地元からの問い合わせや要望等が頻繁にありその対応等に時間数多く費やされる中で現場管理を行うという点です。



発注者 広島市西区役所建設部地域整備課
工事名 井口二丁目4地区急傾斜地崩壊防止工事(3-1)
工事場所 広島市西区井口二丁目
施工業者 株式会社 ヒノデ開発
現場主任者 博田 幸伸
工事概要 工事延長 L=22.2m 掘削工 V=600m³
吹付法砕工 A=241m² L=315m
砕内モルタル吹付工 A=146m²
鉄筋挿入工 N=24か所 擁壁工 V=53m³
排水構造物工 L=34m



完 成



施 工 前



現場への搬出入路



搬入路を敷き鉄板養生

当初設計にて寺院の敷地内にある駐車場及び通路からの資機材、残土搬入出予定が計画されてい
ました。実際に設計通りの工法で施工を行うと工事に遅れが生じる為、打合せ、協議により場内一
面に敷き鉄板養生を行う事で、仮置き場へ搬出、資機材の搬入出が車両にて行うことが出来ました。

この変更にて残土、資機材の搬入出も容易に行うことが出来、予定工程より早期に工事を終え
る事が出来ました。

又、寺院の敷地内の敷き鉄板養生を行う事で、真砂土舗装等にも破損も無く使用前と同じ状態で
返却出来ることが出来ました。

受賞者
その4

発注者 広島県西部建設事務所 呉支所
 工事名 早瀬三丁目A地区 急傾斜地崩壊対策工事
 工事場所 呉市音戸町 早瀬三丁目
 施工業者 株式会社 福美建設
 現場代理人 尾原 圭太
 工事概要
 工事延長 L=145.0m
 掘削工 V=3,780m³
 吹付法砕工 A=1,705m²
 鉄筋挿入工 N=162本
 重力式擁壁 V=667m³
 落石防護柵 L=127m



完 成



施 工 前



完 成



施 工 前

当現場を含めて、周辺は平成30年7月豪雨による土砂災害で甚大な被害を受けており、本工事とは別に砂防堰堤の工事中であった。進入路が一つしかない中、当然地域住民の方々も利用されるので、工事車両の最徐行の徹底、他現場の監督との連絡調整、地域住民の方々への工事内容の周知等に留意しました。

地域住民の方々、発注者及び工事関係者のご協力のおかげで、無事故・無災害とすることができました。